

АКТ

за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» от 06.12.2023 № 39-с

г. Заволжск

 августа 2026 г.

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации Заволжского городского поселения от 13.11.2023 № 340 «О заключении концессионного соглашения», разделом XII концессионного соглашения от 06.12.2023 № 39-с, комиссией по контролю за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» проведены контрольные мероприятия за соблюдением АО «Водоканал» (далее-концессионер) условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением

Контроль осуществляет комиссия, образованная распоряжением администрации Заволжского муниципального района от 18.08.2026 г. №358-р, в составе:

Председатель комиссии:

Федосеев С.Е., заместитель Главы администрации Заволжского муниципального района.

Члены комиссии:

Кубова Г.Ю., заместитель начальника управления ЖКХ, капитального строительства администрации Заволжского муниципального района.

Копкова Ю.Е., главный специалист управления ЖКХ, капитального строительства администрации Заволжского муниципального района.

Померанцева В.А., заместитель начальника управления имущественных отношений администрации Заволжского муниципального района.

Никитина Е.Н., главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Заволжского муниципального района

Представитель АО «Водоканал»

Проверяемый период: 2025 год.

В ходе проведенной проверки установлено следующее:

1. В рамках реализации мероприятия «Установка приборов учета Ду15-50 мм с радиомодулями на существующих сетях водоснабжения» концессионер установил приборы учета:

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Местоположение	Результат
-------	---------------------------	--------	----------------	-----------

1	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Октябрьская, д. 6	Выполнено
2	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Октябрьская, д. 7	Выполнено
3	Прибор учета Д=20 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. В Дубинина, д. 7	Выполнено
4	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Октябрьская, д. 5	Выполнено
5	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Мира, д. 76	Выполнено
6	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Мира, д. 72	Выполнено
7	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Мира, д. 38	Выполнено
8	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Мира, д. 40	Выполнено
9	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Мира, д. 66	Выполнено
10	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Мира, д. 68	Выполнено
11	Прибор учета Д=20 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, пер. Социалистический, д. 4	Выполнено
12	Прибор учета Д=20 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, пер. Социалистический, д. 5	Выполнено
13	Прибор учета Д=15 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Калинина, д. 9	Выполнено
14	Прибор учета Д=20 мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, пер. Социалистический, д. 2	Выполнено
15	Прибор учета Д=15мм с радиомодулем	1 шт.	Ивановская область, г.Заволжск, ул. Мира, д.78	Выполнено

2. Выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат
1	Реконструкция водопровода по ул.Социалистическая, д.24 через ул.Калинина (прокладка методом ГНБ), L=200 м, d=160 мм	Выполнено
2	Реконструкция водопровода по ул.Мира, от ул. 8-е Марта до ул.Дзержинского (асбестоцемент), открытый способ, L=165 м, d=160 мм	Выполнено
3	Реконструкция водопровода от д.4 до д.6 по переулку Строителей (прокладка методом ГНБ), L=140 м, d=160 мм	Выполнено
4	Реконструкция водопровода по ул.Мира, д.29 (прокладка методом ГНБ), L=45 м, d=200 мм	Выполнено

Выводы:

В ходе проведения контроля установлено, следующее:

1. Реализация мероприятий концессионного соглашения за отчетный период 2025 года: выполнены в полном объеме.

2. Осуществление инвестиций в развитие систем водоснабжения на территории города Заволжск: осуществляется.

3. Целевое использование объекта: объект используется концессионером в соответствии с условиями соглашения.

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Федосеев С.Е.

(подпись, печать)

«11» 08 2026 г.

Кубова Г.Ю.

Копкова Ю.Е.

Померанцева В.А.

Никитина Е.Н.

С актом ознакомлен:

Представитель Концессионера: